

Stan realizacji inwestycji w Gminie Tuchów na 25 września 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zawarte umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
1. Drogi					
1	poprawa gminnej infrastruktury drogowej w gminie Tuchów	6 415 000,00	6 297 441,07	45 592,60	Zostanie zrobione.
2	przebudowa ul. Kolejowej (Park and Ride)	1 397 292,18	1 378 207,31		Zostanie zrobione.
3	budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Siedliskach	658 460,00	573 590,00	84 870,00	Zostanie zrobione.
4	modernizacja ul. Nowej	383 180,93	378 180,93		Zakończono.
5	odszkodowania za grunty przy modernizacji drogi gminnej nr 202137K w Lubaszowej	241 300,00			W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
6	przebudowa mostka w Siedliskach	205 500,00	204 000,00	1 500,00	Zostanie zrobione.
7	budowa chodnika przy ul. Leśnej	197 770,03	197 770,03	0,00	Zostanie zrobione.
8	budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1400K w Łowczowie	192 747,84	192 747,84	30 750,00	Zostanie zrobione.
9	projekt chodnika przy drodze gminnej nr 201992K w Burzynie	128 677,00		73 677,00	Zakończono.
10	projekt przebudowy drogi w Siedliskach "na Zabiele"	91 170,00	91 170,00		W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
11	projekt chodnika przy drodze powiatowej w Mesznej Opackiej	80 000,00	79 300,00	0,00	W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
12	projekt budowy przejścia dla pieszych w Dąbrówce Tuchowskiej	64 200,00	64 167,00	0,00	W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
13	modernizacja dróg (środku sołectwa Jodłówka Tuchowska)	52 988,40	52 988,40		Zakończono.
14	projekt modernizacji ul. Warzywnej w Tuchowie	44 500,00	44 167,00		W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
15	modernizacja dróg (środku sołectwa Siedliska)	40958,14	40958,14		Zakończono.
16	projekt chodnika przy drodze powiatowej nr 1398K w Siedliskach	34 440,00	34 440,00	0,00	W trakcie realizacji. Może być skończone w 2025 lub 2026 r.
17	budowa masztu na rondzie na Kłękanej Górcie	20 000,00		17 841,31	Zakończono.
18	projekt budowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w Burzynie	20 000,00	0,00	0,00	Zostanie zrobione.
2. Oświetlenie dróg					
19	budowa oświetlenia ul. Nowej w Tuchowie	43 936,10		43 936,10	Zakończono.
20	projekt funkcjonalno-użytkowy przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000,00	31 980,00		Zakończono.
21	budowa oświetlenia drogi w Siedliskach Łężnej	28 650,15		28 650,15	Zakończono.
22	budowa oświetlenia ul. Brzozówki w Tuchowie	27 437,00		27 437,00	Zakończono.
23	budowa oświetlenia ul. Owocowej w Tuchowie	23 992,75			Zostanie zrobione.
24	budowa oświetlenia drogi Głębuszka w Buchcicach	23 255,00		23 255,00	Zakończono.
25	budowa oświetlenia drogi Krzyżowatki w Siedliskach	21 310,00		21 310,00	Zakończono.
26	budowa oświetlenia ul. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie	11 024,00		11 024,00	Zakończono.
3. Budynki					
27	budowa żłobka w Tuchowie	4 440 000,00	4 237 569,46		Zostanie zrobione.
28	adaptacja remizy OSP w Dąbrówce Tuchowskiej do potrzeb szkoły podstawowej i przedszkola	812 195,12	786 772,54	8 130,08	Zostanie zrobione.
29	przebudowa kotłowni, sanitariatów i co w Szkole Podstawowej w Karwodrzy	550 000,00	537 510,00	265 517,30	Zostanie zrobione.
30	modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łowczowie	200 000,00		112 300,00	Zakończono.
31	budowa odpływu kanalizacji deszczowej w budynku w Dąbrówce Tuchowskiej	120 000,00			Zostanie zrobione.
32	modernizacja budynku w Piotrkowicach	95 000,00	91 450,50		Zostanie zrobione.
33	modernizacja instalacji hydrantowej i montaż systemu oddymiania w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie	70 000,00			Zostanie zrobione.
34	projektu rozbudowy Szkoły w Piotrkowicach o oddział przedszkolny	40 000,00	0,00		Zakończone, oczekiwanie na fakturę
35	budowa windy w Szkole Podstawowej w Siedliskach	24 108,00	24 108,00		Zostanie zrobione.
36	budowa windy w Szkole Podstawowej w Burzynie	22 632,00	22 632,00		Zostanie zrobione.
37	budowa windy w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie	22 632,00	22 632,00		Zostanie zrobione.
38	modernizacja opaski wokół hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karwodrzy	21 000,00	21 000,00		Zakończono.
39	modernizacja dachu budynku przy ul. Jana Pawła II w Tuchowie	10 332,00		10 332,00	Zakończono.
40	projekt instalacji gazowej i c.o budynku "Sokoła"	11 000,00		11 000,00	Zakończono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Zawarte umowy	Poniesione wydatki	Uwagi
4. Przestrzeń publiczna					
41	modernizacja placu zabaw na os. Centrum w Tuchowie	800 000,00	769 056,96	1 106,20	Zostanie zrobione.
42	modernizacja ławek w amfiteatrze w Tuchowie	66 300,00	66 300,00		Zostanie zrobione.
43	wykonanie nagrobka na grobie wojennym w Siedliskach	15 492,00	15 000,00	492,00	Zostanie zrobione.
44	odnowa cmentarza wojennego nr 153 w Siedliskach	14 500,00			Zostanie zrobione.
45	projekt modernizacji boiska sportowego w Karwodrzy	12 000,00		12 000,00	Zakończono.
46	kosztorys zagospodarowania sąsiedztwa „Skałki” na cele sportowo-rekreacyjne	9 500,00			Zostanie zrobione.
47	projekt altany turystycznej w Buchcicach	7 933,50	7 933,50		Zostanie zrobione.
48	projekt altany turystycznej w Mesznej Opackiej	7 441,50	7 441,50		Zostanie zrobione.
49	projekt altany turystycznej w Siedliskach	7 380,00	7 380,00		Zostanie zrobione.
50	projekt altany turystycznej w Jodłówce Tuchowskiej	7 257,00	7 257,00		Zostanie zrobione.
51	monitoring wizyjny boiska w Siedliskach	5 668,14		5 668,14	Zakończono.
5. Ochrona powietrza					
52	wymiana pieców w budynkach mieszkańców Gminy Tuchów	491 000,00	214 700,00	61 300,00	Zostanie zrobione.
53	wymiana pieca w OSP w Mesznej Opackiej	35 000,00		35 000,00	Zakończono.
54	projekt termomodernizacji budynku wielofunkcyjnego w Karwodrzy	30 000,00	19 680,00	4 500,00	Zostanie zrobione.
55	wykonanie instalacji grzewczej w lokalu socjalnym w Dąbrówce Tuchowskiej	29 300,00	29 300,00		Zostanie zrobione.
56	wykonanie instalacji grzewczej w lokalu przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie	27 850,00	27 850,00		Zostanie zrobione.
57	wykonanie instalacji grzewczej w lokalu przy ul. Reymonta 9-14 w Tuchowie	27 840,00	27 840,00		Zostanie zrobione.
58	wykonanie instalacji grzewczej w lokalu przy ul. Reymonta 9-15 w Tuchowie	27 840,00	27 840,00		Zostanie zrobione.
59	wykonanie instalacji grzewczej w lokalu socjalnym w Zabłędzy	26 800,00	26 800,00		Zostanie zrobione.
6. Ochotnicze straże pożarne					
60	rozbudowa garażu OSP w Piotrkowicach	770 000,00	761 820,00		Zostanie zrobione.
61	zakup samochodu dla OSP w Piotrkowicach	650 000,00		650 000,00	Zakończono.
62	zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Tuchowie	108 900,00		108 900,00	Zakończono.
63	modernizacja drabiny pożarniczej dla OSP w Tuchowie	65 000,00	0,00		Zostanie zrobione.
64	wymiana posadzki w OSP w Siedliskach	50 000,00			Zostanie zrobione.
65	zakup rolet do samochodu OSP w Mesznej Opackiej	18 900,00	0,00		Zostanie zrobione.
66	zakup drona dla OSP w Tuchowie	5 000,00			Zostanie zrobione.
7. Ochrona ludności i obrona cywilna					
67	zakup stacji uzdatniania wody, systemu dozowania do dezynfekcji wody i ścieków oraz cysterny do wody w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	880 103,00	0,00		Zostanie zrobione.
8. Inne					
68	budowa PSZOK	1 655 049,96	20 910,00	8 000,00	Opracowano dokumentację do wniosku projektowego. Zadanie oczekuje na ogłoszenie możliwości uzyskania dofinansowania.
69	projekt pt. "Cyberbezpieczny Tuchów" - modernizacja IT w Urzędzie	598 350,00		332 100,00	Część zostanie zrobiona w 2026 r.
70	zakup tabletów dla radnych Rady Miejskiej w Tuchowie	24 000,00		24 000,00	Zakończono.
71	budowa kolumbarium na cmentarzu w Tuchowie	17 800,00	17 800,00		Zostanie zrobione.
72	zakup traktora do koszenia boisk sportowych	16 500,00		16 500,00	Zakończono.